

LE TRIANGLE asbl- SITUATION DU DOSSIER le 05/102023

Evolution des études

Architecte :

- Le dossier d'exécution est en voie de finalisation
- Nous devrions recevoir une pré-version la semaine prochaine

Ingénieur :

- Les premiers plans d'exécution ont été refusés par Le Triangle
- Les nouveaux sont en cours et devraient nous être présentés dans les 8 jours

Evolution des demandes de dons

RECAPITULATIF GLOBAL DE LA DEPENSE		
Travaux		2 428 402,27 €
Révisions de prix		123 067,17 €
Honoraires		272 835,88 €
Travaux et frais Asbl		100 000,00 €
TOTAL		2 924 305,32 €

PRISE EN CHARGE DU BUDGET		
Montant total		2 924 305,32 €
Subsides PRR Europe	-	1 800 000,00 €
Prise en charge par l'asbl Le Triangle	-	180 000,00 €
DON du propriétaire	-	150 000,00 €
SOLDE certain à ce jour		794 305,32 €
DON envisagé de CAP48	-	213 271,52 €
Subsides UREBA possibles	-	80 557,39 €
SOLDE A FINANCER		500 476,41 €

Pour ce solde, les appels suivants sont introduits :

Origine	Demande	Fiabilité	Prévision min	Prévision max
Fondation NIF.	200.000 €	90%	100.000 €	200.000 €
Fondation Roi Bauduin "Impact Together by BNPPF: Efficacité énergétique"	200.000 €	50%	100.000 €	200.000 €
Moines de Chimay + l'avance de fonds de ± 550.000 €	100.000 €	75%	100.000 € ?	100.000 € ?
United Fund For Belgium	200.000 €	10%	0 €	100.000 €
Fondation FRERE	200.000 €	90%	150.000 €	200.000 €
Caritas	En attente			

In fine, Le Triangle aurait toujours la possibilité de faire un emprunt sur 10 ans ou plus mais il faut savoir que cette charge serait reportée sur le calcul du coût de l'hébergement demandé aux familles. Nous souhaitons l'éviter autant que possible.

Christian